

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», по состоянию на «30» сентября 2022 г.

1. Наименование Проекта:
«Аллея Славы в с. Шипуново».
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование
Шипуновский сельсовет Сузунского района Новосибирской области.
Населенный пункт
село Шипуново.
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	987337,20	987337,20
2	Финансовое обеспечение, всего:	987337,20	987337,20
2.1	средства Субсидии	691136,04	691136,04
2.2	средства бюджета поселения	197467,44	197467,44
2.3	инициативные платежи, всего:	98733,72	98733,72
2.3.1	денежные средства граждан	98733,72	98733,72
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	0,00	0,00
3.1	вклад жителей поселения	0,00	0,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

-

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

-

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично:

Проект завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

-

7. Дата

начала осуществления Проекта – 21.03.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 08.08.2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):


низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.


Глава Шипуновского сельсовета Сузунского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Ряшенцев В.И

Ф.И.О. (при наличии)


(подпись)

Руководитель инициативной группы
 Плотникова Л.В.
 Ф.И.О. (при наличии)


 (подпись)

Дата 30.09.2022г.

1. Наименование Проекта
«Аллея Славы в с. Шингурово»
2. Место реализации Проекта
Муниципальное образование
Шингуровский сельсовет Сузунского района Новосибирской области.
Населенный пункт
село Шингурово
3. Сведения об объеме финансирования Проекта, рубль

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей, населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свои обязательства на территории населенной	987337,30	987337,30
2	Финансовое обеспечение, всего:	987337,30	987337,30
2.1	средства Субъекта	891134,84	891134,84
2.2	средства бюджета населения	197467,44	197467,44
2.3	личностные вложения, всего:	987337,30	987337,30
2.3.1	личностные средства граждан	987337,30	987337,30
2.3.2	личностные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей, населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свои обязательства на территории населенной, всего:	0,00	0,00
3.1	вклад жителей населения	0,00	0,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00